

engagiert, qualifiziert... hochmotiviert

Estriche · Fußbodenbau
Industrie-/ Sicht-
und Spachtelestrieche

Schwimmende- & Heizestrieche, Deko-Estriche,
Fußbodensanierung, Hohlraum- & Systemböden,
Abdichtungen, Wärme- & Schalldämmung



Egon Hägele GmbH · Heerweg 52 · 71717 Beilstein

Protokoll

Belegereifheizen Rapidestrich

(\triangle Funktionsheizen laut Schnittstellenkoordination)
PCI: Novoment Z
Ardex: Adurapid
Chemotechnik: Thermo-/Rheorapid

Stand: 2020

Funktionsheizen: Bei Rapidestrichen darf frühestens 3 Tage nach Einbau mit dem Aufheizen begonnen werden.
Gemäß „Schnittstellenkoordination“ (Download unter www.flaechenheizung.de) ist für die ersten 3 Tage eine Vorlauftemperatur von 25°C und danach 4 Tage lang die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur (i. d. R. 50°C) zu halten.
Nach dem Abschalten ist der Estrich bis zum Erkalten vor Zugluft und schneller Abkühlung zu schützen.

Dokumentation:

- | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. Tag Datum: _____ | \triangle Datum des Estricheinbaus: | Fußbodenheizung (FBH) aus | <input type="checkbox"/> | ¹² |
| 2. Tag Datum: _____ | | Fußbodenheizung (FBH) aus | <input type="checkbox"/> | ¹³ |
| 3. Tag Datum: _____ | FBH: 25°C Vorlauftemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 25°C | |
| 4. Tag Datum: _____ | FBH: 25°C Vorlauftemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 25°C | |
| 5. Tag Datum: _____ | FBH: 25°C Vorlauftemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 25°C | |
| 6. Tag Datum: _____ | FBH: 50°C Maximaltemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 55°C | |
| 7. Tag Datum: _____ | FBH: 50°C Maximaltemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 55°C | |
| 8. Tag Datum: _____ | FBH: 50°C Maximaltemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 55°C | |
| 9. Tag Datum: _____ | FBH: 50°C Maximaltemperatur | (keine Nachtabsenkung) | _____ °C <input type="checkbox"/> | |
| | | | max. 55°C | |
| 10. Tag Datum: _____ | Fußbodenheizung ausschalten | | <input type="checkbox"/> | |
| | (besser FBH in 2 – 3 Stufen langsam zurückfahren) | | | |

Nach Abkühlen des Estrichs ist die i.d.R. Belegereife erreicht.

Vor Belagsverlegung muss immer eine CM-Feuchtemessung durchgeführt werden und die Ausgleichsfeuchte erreicht sein.
Durchführung der CM Messung bzw. Ausgleichsfeuchte: siehe Herstellerangaben

¹² nach Angabe/Auftrag des Bauherrn/Architekten

¹³ wenn zutreffend ankreuzen

Datum / Belegereifheizen wie oben beschrieben durchgeführt